

FECHA

CONTRALORIA SOCIAL

SEMANA 1

EN LA PRIMERA SEMANA, SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO EL RETIRO DE MATERIALES, MOBILIARIOS EXISTENTES, MANIOBRAS, CARGA Y ACARREO PARA DEJAR LAS ÁREAS LISTAS PARA LA COLOCACIÓN DEL CUERPO DE ANDAMIOS, ASÍ MISMO SE HICIERON RETIROS DEL ESCOMBRO EXISTENTE EN AZOTEA. SE INICIARON LOS TRABAJOS A DETALLE DE RECONSTRUCCIÓN POR DAÑO DE SISMO, EL CUAL CONSISTE EN EL RETIRO MANUAL DE PLANTADO EN MUROS INTERIORES, EL RETIRO MANUAL DE TABIQUES EN MURO ESPESOR Y EL RETIRO DE DECK DE MANERA. AL FINAL DE ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON DESCARGAS EN CAMIÓN, LAS CUALES SE REALIZARON CON ACARREO EN CARRETILLAS Y ACARREO VERTICAL.



SEMANA 2

EN ESTA SEGUNDA SEMANA CONTINUARON LOS TRABAJOS DEL RETIRO DE ESCOMBRO EXISTENTE, SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE ANDAMIOS YA UNA VEZ DE HABER HECHO LIMPIEZAS EN EL SITIO. SE COLOCÓ LA MALLA CICLÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL PARA EL INGRESO DE EQUIPO. SE CONTINUARON LOS TRABAJOS A DETALLES DE RECONSTRUCCIÓN POR DAÑOS DE SISMO, LOS CUALES CONSISTEN EN EL RETIRO DE DECK DE MADERA, CON BASTIDORES DE DUELA DE MADERA Y LA DEMOLICIÓN MANUAL DE APLANADO EN MUROS INTERIORES. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON CON ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR



SEMANA 3

SE CONTINUARON LOS TRABAJOS A DETALLE DE RECONSTRUCCIÓN POR DAÑOS DE SISMO LOS CUALES CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO ARMADO, EL RETIRO DE RECUBRIMIENTO LAMINADO DE DECK DE MANERA Y LA DEMOLICIÓN MANUAL DE, APLANADO EN MUROS INTERIORES, AL TÉRMINO DE ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON ACARREOS LOS CUALES SE REALIZARON DE MANERA MANUAL, UNA VEZ EN EL ESPACIO DE ACOPIO SE MONTABAN EN EL CAMIÓN



SEMANA 4

DURANTE ESTA SEMANA SE CONTINUARON LOS TRABAJOS DE LA DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO ARMADO, EL RETIRO DE RECUBRIMIENTO LAMINADO DE DECK DE MANERA Y LA DEMOLICIÓN MANUAL DE, APLANADO EN MUROS INTERIORES, CON AYUDA DE LOS ANDAMIOS PARA LLEGAR A UNA ALTURA DE 26.60M DE LA MISMA MANERA, SE DESMONTARON LAS VENTANAS DE VIDRIO YA QUE SE ENCUENTRAN MUY DAÑADOS A CONSECUENCIA DEL SISMO.



SEMANA 5

EN ESTA 5TA SEMANA CONTINUARON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN MANUAL Y EL RETIRO DE CONCRETO ARMADO, EL RETIRO DE RECUBRIMIENTO LAMINADO DE DECK DE MANERA Y LA DEMOLICIÓN MANUAL DE, APLANADO EN MUROS INTERIORES, TAMBIÉN SE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZA GRUESA, FINA Y RETIRO DE MATERIALES DESMANTELADOS Y BASURA GENERADA PRODUCTO DE LOS TRABAJOS.

